

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Формы по ОК/Д	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	

Договор подряда (контракт)

515
29.12.2020

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.							
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
по порядку	поз. по смете	1	2	3		4	5	6		7	8	9			10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы																		
Демонтаж МаФ																		

Асфальтовое покрытие

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ															
Всего с НР и СП					104%										
2	3	ТСЦИн-01	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	23,298	3,52		3,52		82	131				
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №123-Н/О								82	954				
НР 0% от ФОТ															
СП 0% от ФОТ															
Всего с НР и СП															
3	4	ТСЦИн-03	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза	1 т груза	23,298	7,59		7,59		82	177				
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №123-Н/О								177					
НР 0% от ФОТ															
СП 0% от ФОТ															
Всего с НР и СП															
Брусчатка															
Бетонный бордюр															
Пересадка ели															
Раздел 2. Строительно-монтажные работы															
Озеленение															
4	14	ТЕР01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), грунта групп 1 (среза растительного слоя)	1000 м3 грунта	0,17574	661,64		661,64	123,13	116					10,82
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №123-Н/О													1,9
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ															
Всего с НР и СП					95%					21					
5	15	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,909	19538,63	159,17	3336,44	273,57	146	145				
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №123-Н/О													
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм				м3	126	127,2									
N, 408-0057															
3															
N, 408-9080															
УО				м3	114,534					14568,72					
Щебень															
Накладные расходы от ФОТ															
Сметная прибыль от ФОТ															
Всего с НР и СП					142%					359					
					95%*0,85					318					
										18638					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	16	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную	100 м2	3,926	2146	258,4			8425	1014			157,04	40
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000													
7	17	ТЕР47-01-046-05	Наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100 м2	115% 90%*0,85					1156 776 10367	-139			5,47	
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04		-3,926	664,54	35,34			-2609				-21,48	
			Наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		115% 90%*0,85					-160 -106 -2875					

Раздел 3. Покрывает

Гранитный бордюр

8	21	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2	1000 м3 грунта	0,053	4245,23	95,76	4144,63	578,4	225	5	220	31	15,08	43,62
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000												0,8	2,31
9	22	ТЕР01-02-057-02	Наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%*0,85					34 15 274					
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,219	977,9	977,9			214	214			154 33,73	
10	23	ТСЦСП-03-21-01-006	Наклонные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%*0,85					171 82 467					
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 6 км I класс груза	1 т груза	131,075	7,59		7,59		995		995			
			НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП												
11	24	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,53	4027,26	523,43	79,45	9,02	995	1848	280	32	76,08	0,68
		Показ Минстроем России от 13.03.15 №172.000								14216				268,56	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%*0.85					2670 1518 18404					
12	25	Цена поставщик	Борт ГП-1 Р-ры 300х150	м.л.	353	214.83				75835					
13	26	ТЕР27-02-010-02 Проклад Мушкетера России от 13.03.15	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия	100 м бортового каменя	8.25	3553.34	523.43	79.45	9.02	29315	4318	655	74	76.08 627.66	0.68 5.61
	3	401-0006 МетЗаб	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.074	550.19									
	У0	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	41.8605	550.19				23031.23					
	3	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	5.9	550.19				26780.5					
	У0	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	48.675	484.14				79.08					
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		0.495 142% 95%*0.85	484.14				239.65					
14	27	Цена поставщик	Борт ГП-5 Р-ры 200х80	м.л.	825	113.89				6237 3547 39099					
15	28	ТЕР01-02-061-02 Проклад Мушкетера России от 13.03.15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов - 2	100 м3 грунта	0.0424	592.92	592.92			25	25			97.2 4.12	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%*0.85					20 10 55					
Проезды															
Аллеи, дорожки, площадки (тип 2, 3)															
16	33	ТЕР27-06-051-01 Грунт Мушкетера России от 13.03.15	Армирование бетона решеткой двуслойной гидротехнической (примингильно)	100 м2 поверхности	12.718	9253.77	129.08	339.79	15.91	117689	1642	4321	202	18.6 236.55	1.2 15.26
	Н, 3	401-0106	Бетон дорожный, класс В15 (М200)	м3	15	585.66				111726.36					
	У0	401-9021	Бетон	м3	190.77										
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		20 254.36 142% 95%*0.85					2618 1489 121796					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	34	ТСЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	1348,108	31,24				42115					
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1274-Ю/м													
18	38	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2 тротуара	1,105	1986,65	281,96	402,98	5,54	2195	312	445	6	42,4	0,42
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1274-Ю/м												46,85	0,46
		Уб 403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	100	65,35				7221,18					
			Накладные расходы от ФОТ		110,5										
			Сметная прибыль от ФОТ		14,2%					452					
			Всего с НР и СП		95%*0,85					257					
19	39	Цена	брусчатка колото-липневая французская короче местоорождение р-ры 100х100х50	м2	110,5	203,96				2904					
		поставщик								22538					
Тротуар, дорожки (тип 4)															
20	40	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1462	4245,23	95,76	4144,63	578,4	621	14	606	85	15,08	43,62
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1274-Ю/м												2,2	6,38
			Накладные расходы от ФОТ												
			Сметная прибыль от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
21	41	ТСЦ-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	255,85	9,47		9,47		42		2423			
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1274-Ю/м								757					
			Накладные расходы от ФОТ							94					
			Сметная прибыль от ФОТ							42					
			Всего с НР и СП							2423					
			НР 0% от ФОТ												
			СП 0% от ФОТ												
			Всего с НР и СП												
22	42	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,457	2254,47	102,49	2140,68	174,33	2423	47	978	80	15,72	13,88
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1274-Ю/м								1030				7,18	6,34
			Накладные расходы от ФОТ							180					
			Сметная прибыль от ФОТ							103					
			Всего с НР и СП							1313					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	43	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	50.3	51.17				2574					
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
24	44	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0.548	3511.43	159.17	3336.44	273.57	1924	87	1828	150	24.19 13.26	20.6 11.29
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
			накладные расходы от ФОТ		142%					337					
			Сметная прибыль от ФОТ		95%*0.85					191					
25	45	ТССЦ-408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	69	127.2				2452	8777				
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
26	46	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	4.568	1986.65	281.96	402.98	5.54	9075	1288	1841	25	42.4 193.68	0.42 1.92
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
			плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300.	м2	100	65.35				29851.88					
			накладные расходы от ФОТ		142%					1864					
			Сметная прибыль от ФОТ		95%*0.85					1060					
27	47	Цена поставщик	брусчатка колото-пиленая французенка корейское месторождение р-ры 100х100х50	м2	456.8	203.96				93169					
Раздел 4. МАФы и благоустройство															
Уличные скамейки и урны															
28	48	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта	100 м3	0.007	1778	1778			12	12			280 1.96	
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
			накладные расходы от ФОТ		80%					10					
			Сметная прибыль от ФОТ		45%*0.85					5					
			Всего с НР и СП							27					
29	49	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.007	54144.62	1143	1586.13	238.68	379	8	11	2	180 1.26	18 0.13
		Поставщик: Министров России от 13.03.15													
			бетона, бутабетона и железобетона в.в.дере												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		105%					11					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%*0.85					6					
			Всего с НР и СП							396					

Монтаж "Дерева"

30	53	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в виде	0,017	9824,67	4151,92	1775,91	245,97	167	71	30	4	598,26	18,62
		Прокладка Министром России от 13.03.15	диаметром 6,3-6,5 мм							5,24				10,17	0,32
	УД	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках:	т	0,0762	4046,25									
			диаметром 6,3-6,5 мм		0,0012954										
	УД	401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	102	521,88				904,94					
			Накладные расходы от ФОТ		1,734					79					
			Сметная прибыль от ФОТ		65%*0.85					41					
			Всего с НР и СП							287					
31	54	ТССЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0,222	6988,16				1551					
		Прокладка Министром России от 13.03.15													
32	55	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,616	7421,1				4571					
		Прокладка Министром России от 13.03.15													
33	56	ТССЦ-401-0027	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	1,734	589,12				1022					
		Прокладка Министром России от 13.03.15													
		Монтаж арки													

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										551164	11085	18463	1006	1631,33	77,44
Накладные расходы										16589					
Сметная прибыль										9493					
Итого по акту:															
Итого										577246				1631,33	77,44
В том числе:															
Материалы										521616					
Машины и механизмы										18463					
ФОТ										12091					
Накладные расходы										16589					
Сметная прибыль										9493					
НДС 20%										115449,2					
ВСЕГО по акту										692695,2				1631,33	77,44

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Всего с учетом "Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-ИФ/09 от 09.07.2020) СМР=8,21"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдел: Генеральный директор ООО "СтройПодград"

Д.А. Каряков

Принят: Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

А.А. Глебов

