



ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (применительно, демонтаж скамеек, урн) (Приказ от 9.02.2017 № 8/нр Тобл.2, п.4 Декрет-а (разборка) металлических конструкций 03Т-0,7, 3М-0,7 к раск. 3ТМ-0,7, МАТ-0 к раск. Т3-0,7, Т3М-0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21	100 шт. сборных конструкций	0,24	823,18	633,2	189,98	29,24	198	152	46	7	85,799	2,205
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21							246				20,59	0,53
			Накладные расходы от ФОТ		133%					246					
			Сметная прибыль от ФОТ		100%*0,85					135					
			Всего с НР и СП							579					
Асфальтовое покрытие															
Брусчатка															
Бетонный бордюр															
Пересадка ели															
2	11	ТЕР47-01-058-14	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м	10 деревьев или кустарников	0,1	14003,06	2697,04	934,85	110,19	1400	270	93	11	344,45	8,31
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21							323				34,45	0,83
			Накладные расходы от ФОТ		115%					215					
			Сметная прибыль от ФОТ		90%*0,85					1938					
			Всего с НР и СП												
3	12	ТЕР47-01-067-10	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 1,7х1,7х0,65 м	10 деревьев или кустарников	0,1	1715,32	613,91	903,1	83,43	172	61	90	9	88,46	8,21
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21											8,85	0,82
			Накладные расходы от ФОТ		115%					81					
			Сметная прибыль от ФОТ		90%*0,85					54					
			Всего с НР и СП							307					
4	13	ТЕР47-01-015-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	10 ям	0,1	42,8	42,8			4	4			6,74	
		Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/нр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21											0,67	
			Накладные расходы от ФОТ		115%					5					
			Сметная прибыль от ФОТ		90%*0,85					3					
			Всего с НР и СП							12					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										2835				64,56	2,18
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										23275				64,56	2,18
Раздел 2. Строительно-монтажные работы															

# ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Озеленение															
5	18	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/Ю/09 от 09.07.2020. СМР-8,21	100 м2	3,926	636,67	41,21	301,4	31,18	2500	162	1183	122	5,99	2,74
			Материалы		115%					327				23,52	10,76
			Сметная прибыль от ФОТ		90%*0,85					217					
			Всего с НР и СГ							3044					
6	19	ТЕР47-01-046-07	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок, горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 1 650,97 = 395,27 + 10 x 125,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/Ю/09 от 09.07.2020. СМР-8,21	100 м2	2,134	1650,97	346,86	15,4	1,59	3523	740	33	3	49,98	0,14
			Материалы											106,66	0,3
			Сметная прибыль от ФОТ		115%					854					
			Всего с НР и СГ		90%*0,85					568					
7	20	Цена поставщик а	Газон в рулонах "Спортивный" МАТ=1250,8/1,26*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/Ю/09 от 09.07.2020. СМР-8,21	м2	236	16,57				4945					
			Сметная прибыль от ФОТ							3894					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы										11884				130,18	11,06
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										97568				130,18	11,06
Раздел 3. Покрывтия															
Гранитный бордюр															
Проезды															
Аллеи, дорожки, площадки (тип 2, 3)															
Тротуар, дорожки (тип 4)															
Итого по разделу 3 Покрывтия															
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Раздел 4. МАФы и благоустройство															
Уличные скамейки и урны															
8	50	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, ступеней, парапетов и др.) массой до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. приложение №1 к письму Минстроя России №29340-И/Ю/09 от 09.07.2020. СМР-8,21	100 шт. сборных конструкций	0,16	2773,63	904,57	271,4	41,77	444	145	43	7	122,57	3,15
			Материалы											19,61	0,5

ГРАНД-Смета 2021.1

п.п.	к.п.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Накладные расходы от ФОТ		100%+0.85					236					
			Сметная прибыль от ФОТ							129					
9	51	Цена поставщик	Самейка чурунная «Родник»	шт.	8	1562,41				12499					
		а	ИМТ=1509/1,28,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (исправлено): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России №29340-И/09 от 09.07.2020г. СМР=8,21)												
10	52	Цена поставщик	Урна комбинированная чурунная на столбике	шт.	8	1926,22				15410					
		а	ИМТ=1805/1,28,21*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (исправлено): 1 Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России №29340-И/09 от 09.07.2020г. СМР=8,21)												
Монтаж "Дерева"															
Ремонт арки															
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого по разделу 4 МАФы и благоустройство										28718				19,61	0,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого по разделу 4 МАФы и благоустройство										235775				19,61	0,5
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										40047	1534	1488	159	214,35	13,74
Накладные расходы										2071					
Сметная прибыль										1321					
Итого										43439				214,35	13,74
Всего с учетом "Прочие объекты, Смоленская область 3 квартал 2020г. (приложение №1 к письму Министра России №29340-И/09 от 09.07.2020) СМР=8,21"										356634				214,35	13,74
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										37025					
Машины и механизмы										1468					
ФОТ										1693					
Накладные расходы										2071					
Сметная прибыль										1321					
НДС 20%										71326,8					
ВСЕГО по акту										427960,8				214,35	13,74

Сдел: Генеральный директор ООО "СтройГорд"

Принят: Начальник территориального хозяйства Администрации г. Смоленска

А.А. Глебов

